

项目名称	湖州学院新建工程精装修工程 1#标段项目					
日期	施工部位及内容	施工人数	施工单位值班 人员	联系方式	监理单位值班 人员	联系方式
2月10日	3#楼墙面灰饼	20人	伍琪斌	15957287503	李志雄	13407319751
2月11日	3#楼钢丝网铺装	20人	卢伟强	13706521653	王彪	15736662048
2月12日	3#楼喷浆	20人	沈春峰	13511208088	高樟杰	18767290190
2月13日	5#楼前面灰饼	20人	童舒乐	15067282924	李志雄	13407319751
2月14日	5#楼钢丝网铺装	20人	卢姜钦源	13757207386	王彪	15736662048
2月15日	5#楼喷浆	20人	伍琪斌	15957287503	高樟杰	18767290190
2月16日	S1#楼墙面灰饼	20人	卢姜钦源	13757207386	李志雄	13407319751

2月17日	S1#楼钢丝网铺装	20人	童舒乐	15067282924	王彪	15736662048
2月18日	S1#楼喷浆	20人	潘建国	15067261688	高樟杰	18767290190
2月19日	S3#楼钢丝网铺装	20人	卓龙俭	15880450852	李志雄	13407319751
2月20日	S3#楼喷浆	20人	卓龙俭	15880450852	王彪	15736662048
项目名称	湖州学院新建工程精装修工程 2#标段项目					
日期	施工部位及内容	施工人数	施工单位值班 人员	联系方式	监理单位值班 人员	联系方式
2月10日	21#、S5#楼弹线放样	2人	吴坤	18768256305	李志雄	13407319751
2月11日	21#、S5#楼钢丝网铺装	2人	卢炎炎	18806725392	王彪	15736662048
2月12日	21#、S5#楼墙面灰饼	2人	卢峰	18268250615	高樟杰	18767290190

2月13日	21#、S5#楼墙面灰饼	2人	施家杰	13735188570	李志雄	13407319751
2月14日	21#、S5#楼清理	2人	朱云杰	15868258591	王彪	15736662048
2月15日	21#、S5#楼弹线放样	2人	吴坤	18768256305	高樟杰	18767290190
2月16日	21#、S5#楼钢丝网铺装	2人	卢炎炎	18806725392	李志雄	13407319751
2月17日	21#、S5#楼墙面灰饼	2人	卢峰	18268250615	王彪	15736662048
2月18日	21#、S5#楼墙面灰饼	2人	施家杰	13735188570	高樟杰	18767290190
2月19日	21#、S5#楼清理	2人	朱云杰	15868258591	李志雄	13407319751
2月20日	21#、S5#楼弹线放样	2人	吴坤	18768256305	王彪	15736662048